



# COMUNE DI POTENZA

## Corpo di Polizia Locale

Prot. n. \_\_\_\_\_/2023 del 12/07/2023

**OGGETTO: VERBALE DI VERIFICA DI FUNZIONALITA' PER DISPOSITIVI OPERANTI IN MODALITA' ISTANTANEA: postazione S.S. N. 7 VAR/B "Variante di Potenza" km 466+745 lato sinistro.**

L'anno 2023 il giorno 12 del mese di luglio in Potenza sulla strada S.S. N. 7 VAR/B "Variante di Potenza" km 466+745 lato sinistro direzione Potenza, i sottoscritti AG. SC. ALIBERTI - AG. SC. MUSCATI in servizio presso il Comando di Polizia Locale del Comune di Potenza hanno effettuato, con l'ausilio della ditta aggiudicataria del servizio di noleggio (Project Automation S.p.A.), le prove di verifica periodica di funzionalità del dispositivo K53800\_SPEED, approvato con decreto di omologazione rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili Prot. 549 del 21 dicembre 2021 e dichiarazione di conformità datata 07/06/2022 rilasciata dalla Project Automation S.p.A., matricola PASPEEDn22022030450.

A tal fine, ai sensi e per gli effetti previsti dal capo 5 del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13/06/2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 31 luglio 2017, recante disposizioni per le "verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità", e della Circolare del Ministero dell'Interno prot. 300/A/6045/17/144/5/20/3 del 07/08/2017;

### DICHIARANO

- di aver verificato la corretta installazione del dispositivo secondo le indicazioni fornite dal costruttore e prescritte nel manuale utente;
- di aver verificato che il dispositivo risulta integro;
- di aver verificato che i sigilli sono integri e correttamente collocati;
- di aver verificato le operazioni di diagnosi prescritte nel manuale utente prima di iniziare i rilevamenti di velocità;
- che, ai fini del rilevamento di velocità, il limite di velocità misurata è stato impostato in modo che il rilevamento fosse compiuto su tutti i veicoli in transito sulla strada;
- che le misure della velocità sono iniziate alle ore 10.00 e sono terminate alle ore 11.00;
- che, nell'intervallo di tempo in cui è stato utilizzato il dispositivo, risultano n. 38 rilevamenti di velocità dei veicoli in transito e precisamente:
  - sulle corsie 1 e 2 dalle ore 10.00 alle ore 11.00 per numero 38 transiti (come

da allegato prospetto);

- di aver preso visione del certificato di taratura n. M 445 2023\_ACCR\_VX relativo al dispositivo sopraindicato per il rilevamento della velocità.

A seguito delle prove effettuate e dei rilevamenti della velocità svolti,

### SI DA ATTO CHE

il dispositivo sopraindicato:

- ha attribuito la misura effettuata a n. 38 veicoli pari al 100% di quelli oggetto di rilevamento nelle corsie 1 e 2;
- ha acquisito correttamente n. 38 immagini pari al 100% dei veicoli oggetto di rilevamento delle corsie 1 e 2.

Ai sensi del Capo 5 del Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13/06/2017 pubblicato sulla G.U. n. 177 del 31 luglio 2017, relativo alle nuove disposizioni per le “verifiche iniziali e periodiche di funzionalità e di taratura delle apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità” e della Circolare del Ministero dell’Interno prot. 300/A/6045/17/144/5/20/3 del 07/08/2017;

### SI ATTESTA

che il dispositivo sopra indicato funziona correttamente e che lo stesso, durante l’effettuazione delle prove indicate, non ha fornito indicazioni palesemente errate ovvero indicazioni difformi da quanto prescritto dal punto 5.6 dell’allegato al decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 282 del 13/06/2017 pubblicato sulla G.U. n. 177 del 31 luglio 2017 e della Circolare del Ministero dell’Interno prot. 300/A/6045/17/144/5/20/3 del 07/08/2017.

Fatto, letto, confermato e sottoscritto.



I verbalizzanti

Ag. Sc. Oreste Seiw

Ag. Sc. Sabrina Meese